



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
ENDEREÇO: RUA CURIO - Entre Lauro Sodre x Fim da Rua - JACUNDÁ/PA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PERÍODO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.327,32	0,22%	100,00%		
				1.327,32		
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	141.098,71	23,15%	30,00%	40,00%	30,00%
				42.329,61	56.439,48	42.329,61
3	PAVIMENTAÇÃO	464.574,34	76,23%	30,00%	40,00%	30,00%
				139.372,30	185.829,74	139.372,30
4	SINALIZAÇÃO	2.423,11	0,40%			100,00%
						2.423,11
		609.423,48	100,00%	30,03%	39,75%	30,21%
				183.029,23	242.269,22	184.125,02
						609.423,48

Eng Alvaro Rogerio Da Silva Oliveira
CREA 12198D/PA